

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DPS	<b>Ing. Igor Hrazdil</b> projekty, inženýrská činnost, provádění staveb <b>Kfely 81, 363 01 OSTROV</b> tel.: +420 776 555 866, IDDS: se4jac2 e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043	
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	08/2016		
		POČET STRAN	2		
STAVEBNÍK : Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov				ČÍS.ZAKÁZKY	OZN.PŘÍL.
STAVBA : <b>Rekonstrukce MK v obci Kfely</b>				<b>16-006</b>	<b>E2</b>
OBSAH : <b>PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK</b>				ČÍSLO KOPIE	

<b>Kontrolované údaje</b>	<b>Termín kontrol</b>
Bezpečnostní předpisy při provádění zemních prací	Průběžně od zahájení do ukončení zemních prací
Stav a poloha silových a sdělovacích kabelů, kanalizačního a vodovodního potrubí, plynovodního potrubí a případně ostatních inženýrských sítí	Před zahájením zemních prací nad nimi
Použité materiály a technologie provedení odvodnění – žlab, propustek, zpevnění vtoků a výtoků	V průběhu provádění, vždy však před zásypem
Použité materiály a technologie provádění zásypů	Průběžně od zahájení zásypů a násypů
Provedení přeložky kabelů telefonu	Po provedení před jejich zasypáním
Hutnění zásypů	Po dokončení zásypů
Hodnocení materiálu a tloušťky ochranné vrstvy a hodnocení aktivní vrstvy pláně vozovky včetně zkoušek modulu deformace	Po jejím odkrytí, vždy však před pokládkou další vrstvy
Použité materiály a technologie provedení konstrukcí vozovky	Při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev, vždy však před pokládkou další vrstvy
Použité materiály a provedení kabelů VO	Po ukončení jejich pokládky, vždy však před záhozem
Revize elektrických zařízení (VO)	Po ukončení montáže
Závěrečná prohlídka	Po ukončení stavebních prací před kolaudačním souhlasem