

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------|--|-------------|
| ZODP. PROJEKTANT | PROJEKTANT | STUPEŇ DOKUM. | DPS | Ing. Igor Hrazdil projekty, inženýrská činnost, provádění staveb Křely 81, 363 01 OSTROV tel.: +420 776 555 866, IDDS: se4jac2 e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043 | |
| ING. IGOR HRAZDIL | ING. IGOR HRAZDIL | DATUM | 05/2016 | | |
| | | POČET STRAN | 2 | | |
| STAVEBNÍK : Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov | | | | ČÍS.ZAKÁZKY | OZN.PŘÍL. |
| STAVBA: Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého ČÁST: IV. ulice Májová od křižovatky s ulicí Masarykovou po křižovatku s ulicí Kollárovu včetně křižovatky a části Kollárovy ulice | | | | 14-001 | E4.2 |
| OBSAH : PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK | | | | ČÍSLO KOPIE | |

| Kontrolované údaje | Termín kontrol |
|--|--|
| Bezpečnostní předpisy při provádění zemních prací | Průběžně od zahájení do ukončení zemních prací |
| Stav a poloha silových a sdělovacích kabelů, plynovodního potrubí, vodovodu, kanalizace a případně ostatních inženýrských sítí | Před zahájením zemních prací nad nimi |
| Použité materiály a technologie provedení odvodnění vč. uličních vpustí a jejich přípojek | V průběhu provádění, vždy však před zásypem |
| Použité materiály a technologie provádění zásypů | Průběžně od zahájení zásypů |
| Hutnění zásypů | Po dokončení zásypů |
| Hodnocení podkladních vrstev a posouzení jejich využití, hodnocení materiálu aktivní vrstvy pláň vozovky | Po jejím odkrytí, vždy však před pokládkou další vrstvy |
| Použité materiály a technologie provedení konstrukcí vozovky | Při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev, vždy však před pokládkou další vrstvy |
| Použité materiály a provedení kabelů VO | Po ukončení jejich pokládky, vždy však před záhozem |
| Revize elektrických zařízení (VO) | Po ukončení montáže |
| Závěrečná prohlídka | Po ukončení stavebních prací před kolaudačním souhlasem |