

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DPS	Ing. Igor Hrazdil projekty, inženýrská činnost, provádění staveb Křely 81, 363 01 OSTROV tel.: +420 776 555 866, IDDS: se4jac2 e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043	
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	05/2016		
		POČET STRAN	2		
STAVEBNÍK : Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov				ČÍS.ZAKÁZKY	OZN.PŘÍL.
STAVBA: Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého ČÁST: II. ulice Májová od křižovatky s ulicí Štúrovou k ulici Luční				14-001	E2.2
OBSAH : PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK				ČÍSLO KOPIE	

Kontrolované údaje	Termín kontrol
Bezpečnostní předpisy při provádění zemních prací	Průběžně od zahájení do ukončení zemních prací
Stav a poloha silových a sdělovacích kabelů, plynovodního potrubí, vodovodu, kanalizace a případně ostatních inženýrských sítí	Před zahájením zemních prací nad nimi
Stav základové spáry gabionů a svahu výkopu	V průběhu provádění
Použité materiály a technologie provedení gabionů – sítí i kameniva	V průběhu provádění, vždy však před zakrytím další vrstvou
Použité materiály a technologie provádění zásypů rubu gabionů	Průběžně od zahájení zásypů
Hutnění zásypů gabionů	Průběžně při provádění
Použité materiály a technologie provedení odvodnění vč. uličních vpustí a jejich přípojek	V průběhu provádění, vždy však před zásypem
Použité materiály a technologie provádění zásypů	Průběžně od zahájení zásypů
Hutnění zásypů	Po dokončení zásypů
Hodnocení podkladních vrstev a posouzení jejich využití, hodnocení materiálu aktivní vrstvy pláň vozovky	Po jejím odkrytí, vždy však před pokládkou další vrstvy
Použité materiály a technologie provedení konstrukcí vozovky	Při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev, vždy však před pokládkou další vrstvy
Použité materiály a provedení kabelů VO	Po ukončení jejich pokládky, vždy však před záhozem
Revize elektrických zařízení (VO)	Po ukončení montáže
Závěrečná prohlídka	Po ukončení stavebních prací před kolaudačním souhlasem