

Harmonogram stavebních prací (předpoklad trvání: 3 týdny)

Oprava úseku 0,00–0,09 km místní komunikace – délka cca 90 m, šířka 6,5–8 m

Pol.	Práce (poznámka) ↓	Den →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zřízení staveniště, vytýčení sítí, dopravně inženýrské opatření (DIO) (Zajištění bezpečnosti, označení objízdných tras)																
2	Frézování živíčné vrstvy (100 mm) (Odvoz frézovanky, očištění podkladu)																
3	Lokální sanace podkladních vrstev (Odstranění neúnosných vrstev, zásyp a zhutnění (např. 50 m ²))																
4	Infiltrační postřik sanovaných ploch (Po očištění, emulze C60B5)																
5	Výšková úprava armatur (šoupata, vpusti, revizní šachta) (Osazení vymezovacích kroužků, obetonování)																
6	Pokládka ložné vrstvy ACO 11 (tl. 60 mm) (Celoplošně, včetně hutnění)																
7	Spojovací postřik (C60B5, celoplošně)																
8	Pokládka ohrusné vrstvy ACO 8 (tl. 40 mm) (Finišerem, následné hutnění)																
9	Zálivka pracovních/spojovacích spár (Asfaltová zálivka, např. kolem vpustí a hran řezů)																
10	Obnova vodorovného dopravního značení (Čára V1a, přechod V7, dle TP 133)																
11	Úklid staveniště, demontáž DIO, předání stavby (Zaměření skutečného stavu, kolaudace pokud požadována)																

Vysvětlivky:

Práce lze sloučit nebo upravit dle počasí a nasazení pracovní síly.

V reálném provedení lze část úkonů realizovat i souběžně.

Přístup IZS a pěších bude zajištěn v celé délce akce.