

## D O D A T E K Č . 6

ke smlouvě o dílo reg. č. 187-21-06-24

č. zhotovitele 21-1286/20497

na provedení stavby

### Koupaliště Ostrov – rekonstrukce velkého bazénu

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

#### SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Město Ostrov  
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, DBA - starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 19-920341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš DBA, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy  
Eva Holá, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele  
(dále jen „**TDO**“): Ing. Roman Havlan

#### a

Zhotovitel: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.  
Se sídlem: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice  
Zastoupený: Rudolfem Ciešlarem, jednatelem  
IČO: 25855247  
DIČ: CZ25855257  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic  
Číslo účtu: 41508003/2700  
Zapsána v OR vedeném: KS Ostrava, oddíl C, vložka 22383

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Rudolf Ciešlar, jednatel
- b) ve věcech technických: Jaroslav Shrbený, stavbyvedoucí  
Jakub Misiarz, výkonný ředitel

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo reg. č. 187-21-06-24 ze dne 23.06.2021 a č. zhotovitele 21-1286/20497. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:**

## I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 19.09.2022 svým usnesením č.763/2022 odsouhlasila Rada města, poníží o – 36 238,34 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Cena díla bez DPH	41 926 417,11 Kč
DPH 21%	8 804 547,59 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	50 730 964,70 Kč

Slovy: Padesátmilionůsedmsetřicettisícdevětsetšedesátčtyřikorunysedmdesáthaléřůčeských.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohou tohoto dodatku je:
  - Změnový list č. 23 vč. rozpočtu
  - Změnový list č. 24 vč. rozpočtu
  - Změnový list č. 25 vč. rozpočtu

V Ostrově dne:

---

za Objednatele  
**Ing. Jan Bureš, DBA**  
starosta města

---

za Zhotovitele  
**Rudolf Ciešlar**  
jednatel společnosti

## ZMĚNOVÝ LIST č. 23

Specifikace:**ZKOUŠKA VÝMĚNY VODY V BAZÉNU – BARVÍCÍ ZKOUŠKA DLE ČSN EN 15288**Název stavby:**KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU**Objednatel:**MĚSTO OSTROV**

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

IČ: 00254843

DIČ: CZ00254843

Zhotovitel:**BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**

Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant:**Architektonické studio Hysek spol. s r.o.**

Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň

IČ: 25201255

DIČ: CZ25201255

Technický dozor**Ing. Roman Havlan**objednatele:

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

IČ: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

Před prvním zahájením provozu se musí provádět zkouška barevné změny indikátoru v systému cirkulace vody každého bazénu.

Postupy pro kvalitní výměnu vody musí být především ve shodě s provozními postupy vydanými výrobcem zařízení.

Postupy musí také zahrnovat požadavky uvedené v technickém popisu

Zhotovitel požádal o úhradu zkoušky výměny vody v bazénu.

## ZMĚNOVÝ LIST č. 23

**Rekapitulace změnového listu:**

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 23 - Zkouška výměny vody v bazénu – barvicí zkouška dle ČSN EN 15288	32 500,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>32 500,00 Kč</b>

**Rekapitulace smluvní ceny:**

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 38.558.858,4,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	38 558 858,40 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	5 364 658,10 Kč	13,91%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-1 934 650,35 Kč	5,02%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	3 430 007,75 Kč	
<b>Celkem</b>	<b>41 988 866,15 Kč</b>	<b>18,93%</b>

Objednatel:

Ing. Jan Bureš, DBA                      starosta                      \_\_\_\_\_

Hana Špičková                              vedoucí odboru městských investic a správy                      \_\_\_\_\_

Eva Holá                                      investiční referent odboru městských investic a správy                      \_\_\_\_\_

Ing. Roman Havlan                      technický dozor objednatele                      \_\_\_\_\_

Projektant:

Ing. arch. Oldřich Hysek                      projektant                      \_\_\_\_\_

Zhotovitel:

Rudolf Ciešlar                              jednatel                      \_\_\_\_\_

**Přílohy:**

1) Položkový rozpočet

KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU

**Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 23**

Název stavby: **KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU**

Obidnatel: MĚSTO OSTROV  
 Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
 IČ: 00254843  
 DIČ: CZ00254843

Zhotovitel: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.  
 Bystřice 1312, 739 95 Bystřice  
 IČO: 25855247  
 DIČ: CZ25855247

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 38.558.858,4,-Kč bez DPH
<b>Celkem</b>					<b>32 500,00</b>	
<b>Vícepráce</b>					<b>32 500,00</b>	<b>0,08%</b>
<b>Měněpráce</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Změnový list č. 23 - Zkouška výměny vody v bazénu – barvicí zkouška dle ČSN EN 15288</b>					<b>32 500,00</b>	
	Zkouška výměny vody v bazénu – barvicí zkouška dle ČSN EN 15288	kpl	1,00	32 500,00	32 500,00	0,08%

## ZMĚNOVÝ LIST č. 24

Specifikace:**ODPOČET DODÁVEK UVEDENÝCH VE VÝKAZU VÝMĚR NAD RÁMEC  
PROJEKTOVÉHO ŘEŠENÍ STAVBY**Název stavby:**KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU**Objednatel:**MĚSTO OSTROV**

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

IČ: 00254843

DIČ: CZ00254843

Zhotovitel:**BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**

Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant:**Architektonické studio Hysek spol. s r.o.**

Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň

IČ: 25201255

DIČ: CZ25201255

Technický dozor  
objednatele:**Ing. Roman Havlan**

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

IČ: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

Předmětem změny je odpočet dodávek uvedených ve výkazu výměr nad rámec projektového řešení stavby.

## ZMĚNOVÝ LIST č. 24

**Rekapitulace změnového listu:**

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 24 - Odpočet dodávek uvedených ve výkazu výměr nad rámec projektového řešení stavby	-62 449,04 Kč
<b>Celkem</b>	<b>-62 449,04 Kč</b>

**Rekapitulace smluvní ceny:**

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 38.558.858,4,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	38 558 858,40 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	5 364 658,10 Kč	13,91%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-1 997 099,39 Kč	5,18%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	3 367 558,71 Kč	
<b>Celkem</b>	<b>41 926 417,11 Kč</b>	<b>19,09%</b>

Objednatel:

Ing. Jan Bureš, DBA                      starosta                      \_\_\_\_\_

Hana Špičková                              vedoucí odboru městských investic a správy                      \_\_\_\_\_

Eva Holá                                      investiční referent odboru městských investic a správy                      \_\_\_\_\_

Ing. Roman Havlan                      technický dozor objednatele                      \_\_\_\_\_

Projektant:

Ing. arch. Oldřich Hysek                      projektant                      \_\_\_\_\_

Zhotovitel:

Rudolf Ciešlar                              jednatel                      \_\_\_\_\_

**Přílohy:**

1) Položkový rozpočet

KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU

**Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 24**

Název stavby: **KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU**

Objednatel: MĚSTO OSTROV  
 Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
 IČ: 00254843  
 DIČ: CZ00254843

Zhotovitel: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.  
 Bystřice 1312, 739 95 Bystřice  
 IČO: 25855247  
 DIČ: CZ25855247

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 38.558.858,4,-Kč bez DPH
<b>Celkem</b>					<b>-62 449,04</b>	
<b>Vícepráce</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Méněpráce</b>					<b>-62 449,04</b>	<b>-0,16%</b>
<b>Změnový list č. 24 - Odpočet dodávek uvedených ve výkazu výměr nad rámec projektového řešení stavby</b>					<b>-62 449,04</b>	
Pol64	Klapkový uzávěr DN 300 - bypass pro okruh tepelného výměníku	ks	-2,00	29 104,92	-58 209,84	-0,15%
Pol83	Mezipřírubová zpětná klapka DN 150	ks	-4,00	990,60	-3 962,40	-0,01%
722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	-1,00	276,80	-276,80	0,00%



## ZMĚNOVÝ LIST č. 25

<u>Specifikace:</u>	<b>ZMĚNA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU MaR BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE NAVRŽENÁ ZHOTOVITELEM</b>
---------------------	--

Název stavby: **KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU**

Objednatel: **MĚSTO OSTROV**  
 Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
 IČ: 00254843  
 DIČ: CZ00254843

Zhotovitel: **BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**  
 Bystřice 1312, 739 95 Bystřice  
 IČ: 25855247  
 DIČ: CZ25855247

Projektant: **Architektonické studio Hysek spol. s r.o.**  
 Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň  
 IČ: 25201255  
 DIČ: CZ25201255

Technický dozor  
objednatele: **Ing. Roman Havlan**  
 Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov  
 IČ: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

Zhotovitel navrhl změnu řídicího systému MaR bazénové technologie.

Opis odůvodnění zhotovitele:

*Záměna řídicího systému Mitsubishi na Amit byla provedena z důvodů nedostupnosti modulů na trhu (předpokládaný termín dodávek prvků od mitsubishi je až v červenci 2022). Systém Amit je plně kompatibilní se systémem Mitsubishi díky standardizaci komunikačního protokolu Modbus. Pro spojení těchto dvou systémů je nutno naprogramovat protokol Modbus a veškeré informace těchto dvou samostatně pracujících systémů budou propojeny a vzájemně spojeny po ukončení sezóny letního koupaliště, předpoklad říjen 2022.*

Opis korespondence mezi TDO a projektantem MaR – Tomáš Fiala:

Dotaz TDO	Odpověď projektant z 15.06.2022
1/ Je změna funkčně a kvalitativně rovnocenná projektem navrženým prvkům?	Ano – tento systém může pracovat i nezávisle na centrálním PLC. Jen to poněkud komplikuje propojení systémů a asi je to i dražší řešení.
2/ Dá se ověřit, že projektované prvky nebyly v období mez 9/2021 až 4/2022 dostupné?	Všechny průmyslové elektronické komponenty byly a jsou v tomto období obtížně dostupné, nicméně původně navržený systém Crevis jsem v té době objednával na 3 jiné akce a i když to trvalo až 3 měsíce, dostal jsem vše.
3/ Chápu dobře současný stav, že „malé bazénky“ realizované roku 2020 budou řízeny jedním systémem a „velký bazén“ bude řízen dalším. Tzn. v budoucnu, pokud by se měl program upravit, bude objednatel nucen oslovit dva tvůrce programu?	Ano - víceméně. Původní software jsem dělal já a firma, která projekt realizovala mě už oslovila s poptávkou. Bude ovšem nezbytná spolupráce s jejich programátorem Amitu, protože použili celkem zbytečný mezičlánek (řídicí PLC Amit), který sice lze s Mitsubishi propojit ale ne s přímým přístupem na vzdálené V/V nýbrž přes adresovou tabulku, která se musí naprogramovat v Amitu i v Mitsubishi.
4/ Oslovil Vás zhotovitel se žádostí naprogramování nadřazeného systému obou řídicích jednotek, aby uživatelské prostředí bylo totožné s malými bazénky?	Ano cca před týdnem. S termínem realizace na podzim, zimu 2022. V současnosti jim připravuji nabídku.
5/ Oslovil Vás zhotovitel včas na oživení řídicího systému původně Vámi vyprojektovaného MaR, tak aby byl připraven k předání do konce 4/2022? Objednatel sdělil, že Vás včas oslovil (nesdělil kdy to bylo), ale prý jste z kapacitních důvodů nemohl spolupracovat	Ne - O potřebě mé spolupráce na akci mě informoval p. Havlíček cca v únoru 2022 s tím, že realizace je před dokončením v dubnu 2022. To už jsem měl nasmlouvané zakázky až do konce roku 2022, tak jsem musel odmítnout. Původní dohoda s firmou 4SPA, sice byla, že pro ně celou elektro část zrealizuje moje firma, ale když soutěž vyhrála jiná firma a práci mi včas nenabídla, vypustil jsem tuto akci z plánu.

## ZMĚNOVÝ LIST č. 25

**Rekapitulace změnového listu:**

Popis	Celková cena bez DPH
ODPOČET - Změna řídicího systému MaR bazénové technologie navržená zhotovitelem	-63 478,00 Kč
PŘÍPOČET - Změna řídicího systému MaR bazénové technologie navržená zhotovitelem	63 478,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>

**Rekapitulace smluvní ceny:**

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 38.558.858,4,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	38 558 858,40 Kč	
<i>Vícepráce od zahájení stavby celkem</i>	<i>5 428 136,10 Kč</i>	<i>14,08%</i>
<i>Méněpráce od zahájení stavby celkem</i>	<i>-2 060 577,39 Kč</i>	<i>5,34%</i>
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	3 367 558,71 Kč	
<b>Celkem</b>	<b>41 926 417,11 Kč</b>	<b>19,42%</b>

Objednatel:

Ing. Jan Bureš, DBA	starosta	_____
Hana Špičková	vedoucí odboru městských investic a správy	_____
Eva Holá	investiční referent odboru městských investic a správy	_____
Ing. Roman Havlan	technický dozor objednatele	_____

Projektant:

Ing. arch. Oldřich Hysek	projektant	_____
--------------------------	------------	-------

Zhotovitel:

Rudolf Ciešlar	jednatel	_____
----------------	----------	-------

**Přílohy:**

1) Položkový rozpočet

KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU

**Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 25**

Název stavby: **KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU**

Objednatel: MĚSTO OSTROV  
 Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
 IČ: 00254843  
 DIČ: CZ00254843

Zhotovitel: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.  
 Bystřice 1312, 739 95 Bystřice  
 IČO: 25855247  
 DIČ: CZ25855247

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 38.558.858,4,-Kč bez DPH
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------	---

<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	
<b>Vícepráce</b>					<b>63 478,00</b>	<b>0,16%</b>
<b>Méněpráce</b>					<b>-63 478,00</b>	<b>-0,16%</b>

<b>Změnový list č. 25 - Změna řídicího systému MaR bazénové technologie navržená zhotovitelem</b>					<b>0,00</b>	
---	--	--	--	--	-------------	--

CR100032 NA-9473	MODBUS RS-485 Economic NA	ks	-1,00	4 250,00	-4 250,00	-0,01%
CR100064 ST-121F	DI 16 points, Positiv logic, 12V/ 24VDC	ks	-2,00	2 640,00	-5 280,00	-0,01%
CR100108 ST-222F	DO 16 points, Source, 24VDC/ 0.3A	ks	-2,00	2 740,00	-5 480,00	-0,01%
CR100166 ST-3424	AI 4 Channels, 0~10Vdc, 12-bit	ks	-1,00	4 800,00	-4 800,00	-0,01%
CR100268 ST-5114	High Speed Counter, 4 Channel, 24VDC	ks	-1,00	8 430,00	-8 430,00	-0,02%
CR100032	MODBUS RS-485 Economic NA	ks	-1,00	4 250,00	-4 250,00	-0,01%
CR100064	DI 16 points, Positiv logic, 12V/ 24VDC	ks	-2,00	2 640,00	-5 280,00	-0,01%
CR100108	DO 16 points, Source, 24VDC/ 0.3A	ks	-2,00	2 740,00	-5 480,00	-0,01%
CR100166	AI 4 Channels, 0~10Vdc, 12-bit	ks	-1,00	4 800,00	-4 800,00	-0,01%
CR100032	MODBUS RS-485 Economic NA	ks	-1,00	4 250,00	-4 250,00	-0,01%
CR100064	DI 16 points, Positiv logic, 12V/ 24VDC	ks	-1,00	2 640,00	-2 640,00	-0,01%
CR100108	DO 16 points, Source, 24VDC/ 0.3A	ks	-1,00	2 740,00	-2 740,00	-0,01%
CR100116	DO 8 points, Source, 24VDC/ 0.5A	ks	-1,00	998,00	-998,00	0,00%
CR100166	AI 4 Channels, 0~10Vdc, 12-bit	ks	-1,00	4 800,00	-4 800,00	-0,01%

KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 38.558.858,4,-Kč bez DPH
Amit	Amini 4DW2 (součástí modulu je ekvivalent zrušeného zařízení - High Speed Counter, 4 Channel, 24VDC)	ks	1,00	12 680,00	12 680,00	0,03%
Amit	Amrio - DI24	ks	2,00	2 640,00	5 280,00	0,01%
Amit	Amrio - DO21	ks	2,00	2 740,00	5 480,00	0,01%
Amit	Amrio - DI4	ks	1,00	4 800,00	4 800,00	0,01%
Amit	Amini 4DW2	ks	1,00	4 250,00	4 250,00	0,01%
Amit	Amrio - DI24	ks	2,00	2 640,00	5 280,00	0,01%
Amit	Amrio - DO21	ks	2,00	2 740,00	5 480,00	0,01%
Amit	Amrio - DI4	ks	1,00	4 800,00	4 800,00	0,01%
Amit	Amini 4DW2	ks	1,00	4 250,00	4 250,00	0,01%
Amit	Amrio - DI24	ks	1,00	2 640,00	2 640,00	0,01%
Amit	Amrio - DO24	ks	1,00	3 738,00	3 738,00	0,01%
Amit	Amrio - DI4	ks	1,00	4 800,00	4 800,00	0,01%



Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15803315
ID verze:	21857373
Číslo verze:	7
Datum a čas zveřejnění:	03.10.2022 15:51:00
Zveřejňující subjekt:	Město Ostrov (d5zbgz2)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ehola@ostrov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Ostrov
IČO:	00254843
Datová schránka:	d5zbgz2
Adresa:	Jáchymovská 1, 36301 Ostrov, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OMIS - Odbor městských investic a správy

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu
Datum uzavření:	23.06.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	MEUOSS03143660
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	38 558 858,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	46 656 218,66 CZK

Smluvní strany:

Název:	BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
IČO:	25855247
Datová schránka:	
Adresa:	Bystřice 1312, 73995 Bystřice nad Olší
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

SOD - Koupaliště Ostrov.pdf

308.42 kB, 24.06.2021 11:37:48

94d0cc5a33fbca5d1b65705ab4043d3e4091a69f20aad183a92b106716e56186

Příloha č. 1 - Harmonogram časový a finanční.pdf

266.19 kB, 24.06.2021 11:37:48

7dfc14fee2ad4bdfdbfb7c207e2dee2a9495e724a6254bf6267bfefa5e700a1f

Příloha č. 2 - výkaz výměr.pdf

2 MB, 24.06.2021 11:37:48

7a3daeebdd974ce23f5361237513a6f66b9eb0d740911655758e4b7ee580b5fa

příloha č. 3 - Poddodavatel - Smlouva o sml budoucí.pdf

350.5 kB, 24.06.2021 11:37:49

39c9888ae8959a2c31b4cabb50296b701b5a9f5bdc1d9abca91f1269a68e1cce

Příloha č. 4 - Poddodavatelé.pdf

178.77 kB, 24.06.2021 11:37:49

6dc29b33a3707d554a6c22d5b1dd3e1e40214261abb3e41eae30961f189629da

SOD - Koupaliště Ostrov.pdf

308.42 kB, 24.06.2021 11:37:49

94d0cc5a33fbca5d1b65705ab4043d3e4091a69f20aad183a92b106716e56186

Dodatek c1 k SoD.pdf

474.32 kB, 17.01.2022 14:12:22

91894d7bd3bdee1d24c90b94dbfc7942e1d21ee317c495b3ab18b374eb2a5ed8

Dodatek c2 k SoD.pdf

305.67 kB, 02.05.2022 12:16:32

4cab31dd5e3db264aa85478bd12455ac73dfd358b0184794d317aa26ef0c1946

Dodatek c3 k SoD.pdf

303.14 kB, 11.05.2022 16:14:46

a15cad32ecc49e5d53d75ebfa6d41f525183eb7907886b145d6923983b87b394

Dodatek c 4 k SoD.pdf

306.06 kB, 07.06.2022 12:54:04

8f7e3175c50d70cecd4887e27e61c6c3a67ea533c61c063e8f3574700cd4a2a2

Dodatek c 5 k SoD.pdf

306.53 kB, 19.08.2022 07:04:16

b4a7780a9b5f4c0dc0e47c133e26385133ed9f362d42ff8734cc1350567b12f3

Dodatek c 6 k SoD.pdf

306.18 kB, 03.10.2022 15:52:16

a4f5997844d4b37b9e14d7e4e7b651f9458ff707ba0234ea44b89da45bb96b6f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21857373>